

**ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия**

«Проверка исполнения Представления Контрольно-счетной палаты Московской области и мер, принятых по устранению нарушений и недостатков, установленных ранее проведенным совместным с Ревизионной комиссией Ленинского муниципального района

Московской области контрольным мероприятием «Проверка законности и аудит эффективности расходования средств бюджета Московской области, выделенных на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории Ленинского муниципального района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы, в 2013-2014 годах и истекшем периоде 2015 года»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.1 плана работы Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области на 2016 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета Московской области, предоставленные бюджету Ленинского муниципального района Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории Ленинского муниципального района за счет средств, полученных из бюджета города Москвы;

3. Объект контрольного мероприятия:

- администрация Ленинского муниципального района Московской области;

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с «04» февраля 2016 года по «19» февраля 2016 года.

5. Цели контрольного мероприятия:

Проверка исполнения Представления Контрольно-счетной палаты Московской области от 16.09.2015 № 40исх-2139 и мер, принятых по устранению нарушений и недостатков, установленных ранее проведенным контрольным мероприятием (акт от 03.07.2015).

6. Проверяемый период деятельности: 2015 год, истекший период 2016 года.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

7.1. В части предложения о принятии мер по своевременному завершению строительства объектов социальной инфраструктуры, установлено следующее.

Внесения изменений в перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, в части направления средств на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры в целях достижения нормативных значений, установленных постановлением Правительства Московской области от 13.03.2014 № 157/5, а также снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры, не представляется возможным в связи с тем, что конкурсные процедуры по ранее утвержденному перечню завершены.

7.2. В части принятия мер по своевременному завершению капитального ремонта на следующих объектах: МБДОУ детский сад № 1 «Журавушка», МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Родничок», МБОУ Видновская школа № 7 установлено следующее.

МБДОУ детский сад № 1 «Журавушка»

Подрядчиком ООО «Стройиндустрия» по контракту не выполнено работ на общую сумму 2 321,6 тыс. рублей. Управлением образования ведется претензионная работа по контракту. Заказчиком подан иск в Арбитражный суд Московской области на сумму 11 935,8 тыс. рублей. (Дело № А41-75345/15).

МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Родничок»

Подрядчиком ЗАО «СУ-38» по контракту не выполнено работ на общую сумму 4100,5 тыс. рублей. Управление образования обратилось в Арбитражный суд Московской области о взыскании неустойки по контракту с недобросовестного подрядчика ЗАО «СУ-38». Арбитражный суд Московской области принял решение о взыскании неустойки с ЗАО «СУ-138» в пользу МБДОУ ЦРР –д/с № 42 «Родничок» в размере 4 069,8 тыс. рублей (Дело № А41-70016/15 от 03.02.2016).

МБОУ Видновская школа № 7

Подрядчиком ЗАО «СУ-38» по контракту не выполнено работ на общую сумму 11 614,9 тыс. рублей. Заказчик - МБОУ Видновская школа № 7, обратился в Арбитражный суд Московской области о взыскании неустойки по контракту в сумме 2 371,3 тыс. рублей. Суд принял решение о взыскании только части неустойки в размере 1 581,2 тыс. рублей (Дело № А41-68786/15 от 09.02.2016).

7.3. В части принятия мер по своевременному завершению реконструкции зданий установлено следующее.

«Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации сельского поселения Володарского»

Муниципальный договор между МУП «Видновское ПТО ГХ» и ЗАО «Стройтеплосервис» от 09.11.2015 № 466 КО/15 на сумму 172 682,5 тыс. рублей заключен с соблюдением требований ч.4 ст.15 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В соответствие с ч.1 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вместе с тем в МУП «Видновское ПТО ГХ» контрактная служба не создана, тогда как закупки с соблюдением требований ч.4 ст.15 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводятся и их годовой объем превышает сто миллионов рублей.

В настоящее время работы ведутся согласно графику производства работ, предусмотренного муниципальным договором между МУП «Видновское ПТО ГХ» и ЗАО «Стройтеплосервис» от 09.11.2015 № 466 КО/15.

«Реконструкция стадиона «Металлург»

Управлением по делам молодежи, культуре и спорту Ленинского муниципального района Московской области (далее – Управление по делам молодежи, культуре и спорту) заключен муниципальный контракт от 29.01.2015 № 2МК-С-15/У с ЗАО «ЕВРОСТРОЙ» на реконструкцию стадиона «Металлург» на сумму 168 372,8 тыс. рублей.

Работы по контракту должны были быть завершены не позднее 30 сентября 2015 года. Вместе с тем, в 2015 году контракт от 29.01.2015 № 2МК-С-15/У не был исполнен и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 198 «Об утверждении правил

изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги и (или) количества товаров, объема услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году», заключено Дополнительное соглашение от 29.09.2015 № 1, которое предусматривает увеличение срока выполнения работ по контракту до 31.05.2016 года. В период с 03.11.2015 по 10.12.2015 (38 календарных дней) контракт не имел банковского обеспечения.

На дату проведения контрольного мероприятия фактически по контракту выполнено работ и оплачено 63 940,9 тыс. рублей за счет двух источников финансирования, что составляет 37,8 % от общего объема строительно-монтажных работ.

В ходе контрольного мероприятия представителями Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области, совместно с представителем Управления по делам молодежи, культуре и спорту был проведен осмотр объекта строительных работ. В результате осмотра установлено следующее: присутствует камера наблюдения, ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем (вентиляции), имеется отставание от графика выполнения работ.

«Реконструкция здания МАУ «РЦК и Д в г. Видное»

Заказчиком – Управлением по делам молодежи, культуре и спорту заключен муниципальный контракт от 11.12.2015 № 24 – С-15/У с ООО «Управление механизации строительства-2» на реконструкцию объекта капитального строительства «Здание муниципального автономного учреждения «Районный центр культуры и досуга» на сумму 167 184,0 тыс. рублей.

Согласно контракту от 11.12.2015 № 24 – С-15/У работы должны быть завершены не позднее 11.09.2017 года.

Работы проводятся с отставанием от графика. Вносятся изменения в проект. Размещен заказ на строительный контроль. Получено согласие авторов на ведение авторского надзора.

«Реконструкция с модернизацией МБДОУ ЦРР д/с №17 «Пчелка»

Управлением образования 07.07.2015 расторгнут контракт с ООО "Корпорация Аспект" от 07.11.2014 № 0148200005414000737 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция с модернизацией МБДОУ ЦРР д/с №17 «Пчелка» в сумме 97 951,0 тыс. рублей по соглашению сторон. Контракт частично выполнен и оплачен на сумму 287,1 тыс. рублей. Оплата произведена после расторжения контракта.

В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», информация о расторжении контракта размещена в единой информационной системе с нарушением срока 05.02.2016.

Управлением образования администрации Ленинского муниципального района претензионная работа по факту неисполнения ООО "Корпорация Аспект" обязательств по контракту от 07.11.2014 № 0148200005414000737 не ведется.

Управлением образования заключен новый контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 16.10.2015 № 0148200005415000577 с ООО ПК фирма «Гюнай» на сумму 97 258,6 тыс. рублей, сроком действия по 31.12.2016.

В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», информация о заключенном контракте размещена в единой информационной системе с нарушением срока 28.10.2015.

Выявленное нарушение имеет признак административного правонарушения по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

В 2015 году по контракту от 16.10.2015 № 0148200005415000577 с ООО ПК фирма «Гюнай» выполнено и оплачено работ на общую сумму 27 413,7 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия представителями Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области совместно с представителями Заказчика-Администрации Ленинского муниципального района был проведен осмотр объекта строительных работ. В ходе осмотра установлено следующее: на объекте присутствует камера наблюдения. Ведутся работы по устройству кровли, систем вентиляции, и электроснабжения внутри здания, вставлены окна.

Есть отставание от графика производства работ по прокладке инженерных сетей.

«Реконструкция с модернизацией МАДОУ д/с № 39 «Ромашка»

Управлением образования заключен контракт от 15.10.2015 № 0148200005415000446 на сумму 62 067,4 тыс. рублей с ООО «Капитель» сроком действия по 31.12.2016, срок выполнения работ - 8,5 месяцев с даты заключения контракта.

В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», информация о заключенном контракте размещена в единой информационной системе с нарушением срока 13.11.2015. Также в информации о заключенном контракте отражен один источник финансирования.

Согласно протоколам по итогам заседаний строительного штаба за февраль 2016 года: выполнена коробка пристройки, производятся внутренние отделочные работы, производится устройство внутренних перегородок из кирпича, устройство фасада, установлена камера наблюдения. Имеется отставание от графика производства работ на 2 недели.

Заключены контракты на строительный контроль и авторский надзор.

«Реконструкция с модернизацией МБДОУ д/с № 18 «Кораблик» в п. Развилка»

Управлением образования администрации Ленинского муниципального района с ООО «ЖК-ПОДРЯД» заключен муниципальный контракт на сумму 60 278,4 тыс. рублей. Работы по контракту от 22.12.2014 № 0148200005414000957 не завершены. Срок окончания работ по контракту 22.09.2015, срок действия контракта по 31.12.2015. Есть отставание от графика производства работ на 120 дней. Дополнительное соглашение с ООО «ЖК-ПОДРЯД» на продление сроков выполнения работ на момент проведения контрольного мероприятия не заключалось. Претензионная работа заказчиком, Управлением образования администрации Ленинского муниципального района, по факту нарушения ООО «ЖК-ПОДРЯД» обязательств по контракту от 22.12.2014 № 0148200005414000957 не ведется.

В 2015 году по контракту выполнено и оплачено работ на общую сумму - 5 124,3 тыс. рублей. Как следует из протоколов строительного штаба за февраль 2016 года: на объекте ведутся работы по монтажу инженерных систем, демонтажу старых лестничных проемов, устройству пожарных выходов, отделочные работы и кладка плитки внутри здания.

«Реконструкция с модернизацией МБДОУ ЦРР д/с № 45 «Сказка»»

Управлением образования заключен контракт от 21.09.2015 № 0148200005415000452 на сумму 75 607,0 тыс. рублей с ООО «Мортон РСО» сроком действия по 31.12.2016, срок выполнения работ с даты заключения контракта по 15.05.2016. На дату проведения контрольного мероприятия строительно-монтажные работы по контракту еще не начаты в связи с невозможностью на настоящий момент перевести воспитанников МАДОУ ЦРР д/с № 45 «Сказка» в другие муниципальные дошкольные учреждения. В соответствии с п.1.1.ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 21.03.2016 заключено дополнительное

соглашение к контракту, которое предусматривает изменение срока действия контракта – с 01.05.2016 по 30.12.2016. Генподрядчик ООО «Мортон РСО» не приступил к выполнению работ по контракту по независящим от него обстоятельствам.

Учитывая вышеизложенное, имеет место риск неисполнения сроков завершения строительно-монтажных работ до 30.12.2016 года, а также риск не освоения средств субсидии, выделенной из бюджета Московской области бюджету Ленинского муниципального района Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории Ленинского муниципального района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы.

«Реконструкция с модернизацией СОШ № 2 г. Видное»

Управлением образования заключен контракт от 21.10.2015 № 0148200005415000466 на сумму 57 596,2 тыс. рублей с ЗАО «Домодедово Металл Центр» сроком действия по 31.12.2016, срок выполнения работ с даты заключения контракта по 31.07.2016.

В п.1.5. вышеуказанного контракта указано, что финансирование осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Ленинского муниципального района. Вместе с тем, в контракте отсутствует информация, в каких долях предусмотрено финансирование по двум источникам.

На дату проведения контрольного мероприятия есть отставание от графика производства работ. Как следует из протоколов заседаний строительного штаба: на объекте ведутся работы по демонтажу существующего здания, устройство ленточного фундамента. Необходима перекладка газовой трубы.

«Реконструкция с модернизацией МБОУ СОШ № 4 г. Видное»

Управлением образования заключен контракт на выполнение работ по реконструкции с модернизацией МБОУ Видновская СОШ № 4 от 26.08.2015 № 2015.310704 на сумму 27 250,9 тыс. рублей с ООО «ДМком» сроком действия по 31.12.2015, срок выполнения работ с даты заключения контракта по 30.11.2015. Работы выполнены и оплачены на общую сумму 27 250,9 тыс. рублей.

«Реконструкция с модернизацией МБОУ Видновская СОШ № 6 г. Видное»

Управлением образования заключен контракт на выполнение работ по реконструкции с модернизацией МБОУ Видновская СОШ № 6 от 26.08.2015 № 2015.313220 на сумму 37 894,6 тыс. рублей с ООО «АртСтрой» сроком действия по 31.12.2015, срок выполнения работ с даты заключения контракта по 30.10.2015.

Заключены контракты на строительный контроль и авторский надзор.

В п.1.5. вышеуказанного контракта указано, что финансирование осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Ленинского муниципального района, вместе с тем в контракте отсутствует информация, в каких долях.

На момент проведения контрольного мероприятия оплата по контракту не производилась, сумма кредиторской задолженности перед ООО «АртСтрой» составляет 37 894,6 тыс. рублей. Вместе с тем, как следует из протоколов заседаний строительного штаба за февраль 2016 года: работы выполнены на 98%, проводятся пуско-наладочные работы, благоустройство территории перенесено на весенний период.

«Реконструкция с модернизацией здания МБОУ Видновский художественно-технический лицей»

Управлением образования администрации Ленинского муниципального района заключен контракт на выполнение работ по реконструкции с модернизацией МАОУ Видновский художественно-технический лицей от 21.10.2015 № 0148200005415000468 на сумму 199 934,1 тыс. рублей с ООО «КАПИТЕЛЬ» сроком действия по 31.12.2016, срок выполнения работ с даты заключения контракта по 05.09.2016.

В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», информация о заключенном контракте размещена в единой информационной системе с нарушением срока 13.11.2015.

В информации о заключенном контракте в единой информационной системе отражен один источник финансирования, тогда как в п.12 Информационной карты открытого конкурса указаны два источника финансирования.

Как следует из протоколов заседания строительного штаба за февраль 2016: работа на объекте ведется круглосуточно. Ведутся монолитные работы, армирование стен и колонн второго этажа, гидроизоляция и утепление стен подвала. В 2015 году заключены контракты на поставку немонтируемого оборудования.

На момент проведения контрольного мероприятия оплата в адрес ООО «КАПИТЕЛЬ» не направлялась, акты выполненных работ сторонами контракта не подписывались.

7.3. В части принятия мер по своевременному завершению строительства установлено следующее.

Строительство инфекционного корпуса МБУЗ «Видновская районная клиническая больница»

Муниципальный контракт от 29.12.2014 № 0148200005414001026 с ООО «Строй Престиж» на сумму 273 505,6 тыс. рублей, заключенный МБУЗ «ВРКБ» расторгнут в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядчиком условий контракта (постановление главы Ленинского муниципального района от 08.10.2015 № 1601). В качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту на выполнение строительных работ от 29.12.2014 № 0148200005414001026 Заказчиком (МБУЗ «ВРКБ») была принята банковская гарантия от 26.12.2014 № 484/2014, выданная банком АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) сроком действия по 30.11.2016.

В период действия контракта от 29.12.2014 № 0148200005414001026 с ООО «Строй Престиж» велась претензионная работа (Претензия от 15.07.2015 № б/н, от 05.08.2015 №1907, от 31.08.2015 б/н). Вместе с тем, исковые заявления в Арбитражный суд по взысканию неустойки (штрафа) за нарушение ООО «Строй Престиж» обязательств по контракту в 2015 году не направлялись.

Заказчиком в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области была направлена информация о недобросовестном подрядчике (письмо от 15.12.2015 № б/н). Решение о включении ООО «Строй Престиж» в реестр недобросовестных поставщиков на момент проведения контрольного мероприятия не принято, обращений в Арбитражный суд по взысканию неустойки (штрафа) не было.

На дату расторжения контракта выполнение работ по контракту составило 27 553,0 тыс. рублей или 10% от цены контракта. Выполненные работы оплачены в сумме 27 553,0 тыс. рублей. Вместе с тем, в единой информационной системе в разделе об исполнении (расторжении) контракта оплата не отражена.

В январе 2016 года администраций Ленинского муниципального района заключен новый контракт от 11.01.2016 № 33/16 на выполнение работ по объекту «Завершение строительства инфекционного корпуса ГБУЗ «Видновская клиническая больница» с ЗАО «Московский областной строительный трест № 11» на сумму 244 454,0 тыс. рублей сроком действия не позднее 30.09.2016. П.1.5. вышеуказанного контракта предусмотрено два источника финансирования контракта: за счет средств бюджета Московской области и за счет средств бюджета Ленинского муниципального района. Вместе с тем, существенное условие контракта - объем средств по каждому из указанных в контракте источнику финансирования, не определено.

В информации о заключенном контракте в единой информационной системе отражен один источник финансирования, тогда как в п.11 Информационной карты запроса предложений указаны два источника финансирования.

Отклонений от графика производства работ, предусмотренного контрактом от 11.01.2016 № 33/16, нет.

Администрацией Ленинского муниципального района договоры на осуществление строительного контроля и авторского надзора по объекту строительства «Завершение строительства инфекционного корпуса ГБУЗ «Видновская клиническая больница» в 2016 году не заключались.

Отсутствие строительного контроля, предусмотренного ст.53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, создает риски допущения низкого качества производства работ на объекте, что может повлиять на безопасность при эксплуатации объекта капитального строительства.

Строительство МУЗ «Молоковская участковая больница»

МБУЗ «ВРКБ» был заключен муниципальный контракт от 09.12.2014 № 014820005414000868 с ООО «Илан» на сумму 218 735,2 тыс. рублей. Между администрацией Ленинского муниципального района Московской области и ООО «Илан» подписано Соглашение от 12.02.2015 о перемене лиц в обязательстве по муниципальному контракту от 09.12.2014 № 014820005414000868.

В связи с неисполнением генеральным подрядчиком ООО «Илан» своих обязательств, отсутствием результатов работ, нарушением промежуточных и конечных сроков исполнения по контракту, не предоставлением надлежащие оформленных документов, предусмотренных условиями контракта, Заказчиком - администрацией Ленинского муниципального района было принято решение о расторжении муниципального контракта от 09.12.2014 № 014820005414000868 в одностороннем порядке (постановление главы Ленинского муниципального района от 21.12.2015 № 2267). Фактически Заказчиком по контракту было оплачено 16,1 тыс. рублей из средств бюджета Ленинского муниципального района. Администрацией Ленинского муниципального района в адрес ООО «Илан» была направлена претензия от 21.12.2015 № 3861-исх о расторжении контракта в одностороннем порядке и выплате неустойки в размере 113 747,2 тыс. рублей. Ответа на претензию администрации Ленинского муниципального района от 21.12.2015 № 3861-исх со стороны Подрядчика не последовало.

ООО «Илан» внес 30% обеспечение исполнения контракта на сумму 72 110,5 тыс. рублей в форме безотзывной банковской гарантии, выданной КБ «Международный строительный банк», (ООО) от 09.12.2014 № БГ 463/2014.

Заказчиком - администрацией Ленинского муниципального района не использованы меры обеспечения исполнения контракта - взыскание денежных средств с банка-гаранта исполнения контракта.

По заявлению Заказчика – администрации Ленинского муниципального района от 12.01.2016 № 13-исх ООО «Илан» включено в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года (Решение Комиссии Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок от 08.02.2016 по делу № РНП-2/16).

В нарушение п.12.6 контракта от 09.12.2014 № 014820005414000868, администрацией Ленинского муниципального района исковые заявления в Арбитражный суд по взысканию неустойки (штрафа) за нарушение ООО «Илан» обязательств по контракту не направлялись.

Согласно распоряжению главы Ленинского муниципального района от 04.02.2016 № 41-р/о принято решение о проведении повторной закупки путем проведения запроса предложений. Документация согласована в Министерстве строительства Московской области.

Вместе с тем, имеет место риск срыва сроков завершения строительно-монтажных работ до 31.12.2016 года, а также риск не освоения средств субсидии, выделенной из бюджета Московской области бюджету Ленинского муниципального района Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории Ленинского муниципального района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы.

Строительство детской школы искусств в п. Развилка

Заказчиком – Управлением по делам молодежи, культуре и спорту заключен муниципальный контракт от 31.12.2014 № 0148200005414001032 с ООО «Нивента» на строительство объекта «Детская школа искусств п. Развилка» на сумму 169 571,9 тыс. рублей.

Согласно контракту, работы должны были быть завершены не позднее 30.11.2015 года. Вместе с тем, в 2015 году контракт от 31.12.2014 № 0148200005414001032 не был исполнен, и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 198 «Об утверждении правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги и (или) количества товаров, объема услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году», заключено Дополнительное соглашение от 30.11.2015 № 1, которое предусматривает увеличение срока выполнения работ по контракту до 31.05.2016 года.

На дату проведения контрольного мероприятия по контракту выполнено и оплачено работ за счет двух источников финансирования на общую сумму 50 558,3 тыс. рублей, что составляет 29,8 % от общей стоимости контракта.

В период проведения строительно-монтажных работ Управлением по делам молодежи, культуре и спорту заключены контракты на строительный контроль, авторский надзор, выполнение функций технического заказчика.

Имеет место отставание от графика производства работ.

Строительство школы в п. Володарского

Заказчиком, Управлением образования заключен контракт на строительство СОШ в п. Володарского от 10.12.2015 № 0148200005415000755 на сумму 341 164,5 тыс. рублей с ООО ПКФ «Гюнай». Работы по контракту должны быть завершены не позднее 30.07.2016.

В информации о заключенном контракте в единой информационной системе отражен один источник финансирования, тогда как в п.12 Информационной карты открытого конкурса указаны два источника финансирования.

Управлением образования заключен контракт от 27.11.2015 № 0348300014515000433 на сумму 1 609,8 тыс. рублей с ООО «Управление капитального строительства» на строительный контроль.

Как следует из протоколов заседаний строительного штаба за февраль 2016 года: на объекте установлена камера видеонаблюдения, ведутся работы по устройству подпорной стенки,

планировке территории, вынос кабеля связи. В 2015 году заключены контракты на поставку немонтируемого оборудования.

Учитывая стадию строительства (планировка территории, вынос инженерных сооружений), имеет место риск неисполнения сроков завершения строительно-монтажных работ до 30.07.2016 года, а также риск не освоения средств субсидии, выделенной из бюджета Московской области бюджету Ленинского муниципального района Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории Ленинского муниципального района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы.

Строительство детского сада в п. Володарского (на 230 мест)

Управлением образования заключен контракт на строительство детского сада в п. Володарского на 230 мест от 16.10.2015 № 0148200005415000465 на сумму 191 362,0 тыс. рублей с ООО ПКФ «Гюнай». Работы по контракту должны быть завершены не позднее 01.09.2016.

В информации о заключенном контракте в единой информационной системе отражен один источник финансирования, тогда как в п.12 Информационной карты открытого конкурса указаны два источника финансирования.

Как следует из протоколов заседаний строительного штаба за февраль 2016 года: на объекте установлена камера наблюдения, проводятся работы по устройству котлована, фундамента, работы по выносу инженерных сетей из пятна застройки.

Учитывая стадию строительства (устройство котлована, фундамента), имеет место риск неисполнения сроков завершения строительно-монтажных работ до 01.09.2016 года, а также риск не освоения средств субсидии, выделенной из бюджета Московской области бюджету Ленинского муниципального района Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории Ленинского муниципального района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы.

Строительство детского сада в поселке Горки Ленинские

Управлением образования заключен контракт на строительство детского сада в поселке Горки Ленинские на 80 мест от 31.12.2014 № 0148200005414001023 на сумму 61 354,7 тыс. рублей с ООО «Нивента». Работы по контракту должны быть завершены не позднее 01.09.2015. Срок действия контракта по 31.12.2015. Контракт от 31.12.2014 № 014820000541001023 был расторгнут по соглашению сторон 07.07.2015. Исполнение составило 883,1 тыс. рублей.

В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», информация о расторжении контракта от 31.12.2014 № 0148200005414001023 размещена в единой информационной системе с нарушением срока 04.02.2016.

Управлением образования претензии в адрес подрядчика ООО «Нивента» не направлялись, также не направлялись обращения в Арбитражный суд Московской области.

Управлением образования администрации Ленинского муниципального района заключен контракт на строительство детского сада на 80 мест в поселке Горки Ленинские от 15.10.2015 № 0148200005415000578 на сумму 60 948,19 тыс. рублей с ООО «Клэридж». Согласно п.3.3. Контракта работы должны быть завершены не позднее 28.02.2016.

В информации о заключенном контракте в единой информационной системе отражен один источник финансирования, тогда как в п.12 Информационной карты открытого конкурса указаны два источника финансирования.

Как следует из протоколов заседаний строительного штаба за февраль 2016 года на объекте работы не завершены, ведутся работы по устройству опалубки плиты перекрытия второго

этажа, ведется кирпичная кладка внутренних перегородок на цокольном этаже, устройство наружных стен первого этажа. По вышеуказанному контракту выполнено и оплачено работ на общую сумму 14 707,4 тыс. рублей.

7.4

Контрольным мероприятием контрольно-счетной палаты Московской области «Проверка законности и аудит эффективности расходования средств бюджета Московской области, выделенных на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за счет средств, полученных их бюджета города Москвы в 2013-2014 годах и истекшем периоде 2015 года) в 2015 году установлено нарушение в части взыскания штрафов по контрактам за просрочку обязательств.

В Ленинском муниципальном районе проводится работа по истребованию с подрядных организаций штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ. Поданы иски в Арбитражный суд г. Москвы, Московской и Курской областей. По части обращений принято положительное решение суда и в бюджет Ленинского муниципального района предполагается вернуть 7 152,6 тыс. рублей. По отдельным обращениям в суд решение на момент проведения контрольного мероприятия не принято, назначены даты судебных заседаний, поданы исковые заявления на взыскание средств в сумме 16 874,7 тыс. рублей. На момент проведения контрольного мероприятия в адрес Управления образования поступила оплата неустойки в сумме 25,0 тыс. рублей от ООО «Инженеринговая компания АС Проект» за просрочку исполнения обязательства на 2 дня по контракту от 05.11.2014 № 0348300014514000867 на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации (Строительство СОШ в п. Володарского).

7.5.

В части предложения о применении мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения, отраженные в акте контрольного мероприятия от 03.07.2015, установлено, что в ходе проведения организационно-штатных мероприятий в администрации Ленинского муниципального района в августе-сентябре 2015 года были уволены в связи с сокращением штата работников три сотрудника отдела по строительству; в связи с переводом на работу к другому работодателю – два сотрудника отдела по строительству.